

ACTA DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION

|                                  |                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO                         | NO CO1 PCCNTR 7020036                                                                                                                      |
| TIPO DE CONTRATO:                | OBRA                                                                                                                                       |
| OBJETO                           | REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS EN LAS VÍAS URBANAS, RURALES Y CICLORRUTAS DEL EL MUNICIPIO DE CHIA |
| CONTRATISTA                      | CONSORCIO CS1 2024                                                                                                                         |
| NIT                              | 901894146-0                                                                                                                                |
| INTERVENTOR                      | NO APLICA                                                                                                                                  |
| SUPERVISOR                       | GILBERTO CIFUENTES TORRES                                                                                                                  |
| FECHA DE INICIO                  | 3/12/2024                                                                                                                                  |
| VALOR DELCONTRATO                | \$514 062 172                                                                                                                              |
| PLAZO DE EJECUCION               | 1 MESES                                                                                                                                    |
| FECHA DE SUSPENSION              | 4/04/2025                                                                                                                                  |
| AMPLIACION DE SUSPENSIÓN         | 20 DÍAS CALNDARIOS (4 DE ABRIL DE 2025 AL 23 DE ABRIL DE 2025 PERIODO DE SUSPENSIÓN)                                                       |
| FECHA DE INICIO DE LA AMPLIACION | 24 DE ABRIL DE 2025 HASTA 27 DE MAYO DE 2025                                                                                               |
| FECHA DE REINICIO ESTIMADA       | 28/05/2025- FECHA DE REINICIO, CUENTA COMO DÍA DE EJECUCIÓN                                                                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN             | 31/05/2025                                                                                                                                 |

En el Municipio de Chía, se llevó a cabo una reunión en el sitio de ejecución del CONTRATO NO. CO1 PCCNTR 7020036, cuyo objeto es la señalización, demarcación e implementación de dispositivos en las vías urbanas, rurales y ciclorrutas del municipio de Chía. En esta reunión participaron el Consorcio CS1 2024, identificado con el NIT 901894146-0 y representado legalmente por el señor Luis Carlos Velosa Neisa, en calidad de contratista, y el señor Gilberto Cifuentes Torres, en su rol de supervisor del contrato.

Con la presente Acta de ampliación de la suspensión del **CONTRATO** dejamos constancia de las circunstancias ajenas a la voluntad del contratista y del Municipio, de fuerza mayor o caso fortuito que impiden inequívocamente la continuación del desarrollo normal del objeto contractual, debidamente sustentadas según la siguiente descripción

CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO DE LA INTERVENTORIA/ SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Mediante la suscripción de la presente Acta de ampliación de la suspensión, el contratista y el supervisor hacen constar y asumen plena responsabilidad por la veracidad de la justificación técnica y económica que sustenta su contenido En calidad de supervisor del CONTRATO NO CO1 PCCNTR 7020036, y tras evaluar la solicitud presentada por el Consorcio CS1 2024, así como las condiciones actuales del proyecto, considero justificada la suspensión temporal del contrato a partir del 4 de abril de 2025, con un reinicio estimado para el 24 de abril de 2025

Sin embargo, debido a la persistencia de los mismos problemas que dieron origen a la primera acta de suspensión, se hace necesario ampliar la suspensión por treinta y cuatro (34) días calendarios adicionales, hasta el 27 de mayo de 2025 En consecuencia, **el contrato se reanudará el 28 de mayo de 2025, fecha que contará como día de inicio de ejecución.**

Las razones para esta ampliación son las siguientes

Dependencia de trabajos de rehabilitación vial por parte de la Secretaría de Obras Públicas:

Fuerza mayor y caso fortuito

La persistencia de las precipitaciones ha impedido alcanzar las condiciones óptimas de secado de la carpeta asfáltica, lo cual imposibilita la correcta aplicación de la señalización horizontal, afectando el cronograma establecido para la intervención vial

En virtud de las causas expuestas, y considerando que estas circunstancias no son inherentes al contratista, recomiendo la aprobación de la ampliación de suspensión del contrato a partir del 24 de abril de 2025, hasta el 27 de mayo 2025, **con fecha de reinicio el 28 de mayo del 2025** Esta medida busca garantizar la correcta ejecución del contrato una vez superadas las limitaciones actuales

Balance económico a la fecha:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Valor del anticipo           | \$0           |
| Valor amortizado:            | \$0           |
| Saldo por amortizar          | \$0           |
| Valor ejecutado del contrato | \$143 603 426 |

71

Valor cancelado al contratista.       \$ 143 603 426  
Saldo a favor del contratista       \$370 458 746  
Saldo por ejecutar       \$370 458.746

**Plazo pendiente por ejecutar a la fecha: 4 días que corresponde del periodo desde el 04 de abril de 2025 hasta el 07 de abril del 2025, que corresponde los días que no fueron ejecutados del contrato.**


En virtud del concepto emitido por la supervisión, se determina que el plazo de la ampliación de la suspensión es por 34 días calendarios.

El contratista se compromete a reiniciar la ejecución de **CONTRATO** en mención cuando cesen las causas de esta suspensión o cuando el (interventor y/o supervisor según el caso) lo estime conveniente


*El contratista, libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por lucro cesante y/o daño emergente, desequilibrio económico por interrupción de secuencia constructiva; desequilibrio económico por stand by de equipos y maquinarias, desequilibrio económico por disponibilidad de personal, equipos y maquinaria; desequilibrio económico por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de maquinaria, equipo o personal y desequilibrio económico por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos asignados al contrato*

Así mismo el contratista se obliga a ampliar las vigencias de los amparos contenidos en las pólizas respectivas, en la misma proporción de tiempo, tan pronto se suscriba el Acta de reinicio

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los veintitrés (23 ) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2 025)



CONSORCIO CS1 2024  
LUIS CARLOS VELOSA NEISA  
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA



GILBERTO ZIFUENTES TORRES  
SUPERVISOR