



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

CONTRATO : CONTRATO DE OBRA 2563 de 2013

OBJETO : EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE, DEMOLICIÓN PARCIAL, CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MODIFICACIÓN, RESTAURACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CERRAMIETO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA IED ANTONIA SANTOS, SEDE A DE LA LOCALIDAD 14 LOS MÁRTIRES DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : CARRERA 22 No. 12-49

LOCALIDAD : 14 LOS MARTIRES

FECHA DE ENTREGA : 21 DE JULIO DE 2016

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARIA DE EDUCACION : JHONSSON CANSARIO PEREZ, en Calidad de Ingeniero Coordinador Zonal y Supervisor Contrato de Interventoría.

POR LA INTERVENTORIA : CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO, Calidad de Representante Legal de CONSORCIO OBRAS SED 2013.

POR EL CONTRATISTA : MARTHA PIEDRAHITA VELASCO, en su Calidad Representante Legal de UT EDUCOP - BNR.

POR EL COLEGIO : IRMA TORO, en su calidad de Rectora de la Institución Educativa Distrital Antonia Santos, Sede A.



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

II.OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega final de observaciones de las obras Objeto del Contrato 2563 de 2013 IED ANTONIA SANTOS, SEDE A con las condiciones arriba descritas y que comprende las siguientes Áreas y Especificaciones:

BLOQUE 1

SECTOR	ESPACIO	CANT	DESCRIPCIÓN
COCINA -- PISO 1	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO	1	Construida en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto, cielorraso en dry-wall. Se instaló piso en baldosa grano de mármol pulido y brillado. Se instaló ventanearía en aluminio, puertas en lamina con cerraduras de seguridad. Se instalaron tomacorrientes normales. Se instalaron luminarias herméticas. Cuenta con dos cuartos fríos, mesones en acero inoxidable más baño con dos lavamanos y un sanitario.
COMEDOR -- PISO 1	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO	1	Construida en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto, cielorraso en dry-wall. Se instaló piso en baldosa grano de mármol pulido y brillado. Se instaló ventanearía y puertas en aluminio con cerraduras anti pánico. Se instalaron tomacorrientes normales y regulados,. Se instalaron luminarias tipo bala. Cuenta con una terraza exterior con piso en madera teka.



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

PORTERIA -- PISO 1	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO	1	Construida en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso concreto esmaltado. Se instaló ventanearía en aluminio, puertas en lamina con cerraduras de seguridad. Se instalaron tomacorrientes normales y regulados,. Se instalaron luminarias herméticas. Cuenta con un baño.
AULAS ESPECIALIZADAS (Informática) -- PISO 2	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO	2	Se construyeron las Aulas nuevas en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso en baldosa grano de mármol pulido y brillado. Se instaló ventanearía y puertas en aluminio con cerraduras anti pánico. Se instalaron tomacorrientes normales y regulados, salida de televisión y salidas de voz y datos. Se instalaron luminarias fluorescentes con celdas. El aula de cuenta con un área donde se ubicará el servidor.
EMISORA -- PISO 2	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO	1	Construido en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso en cuarto x 26. Se instaló puertas en madera con cerradura de pomo. Lámparas fluorescentes con celdas.
CENTRO DE COPIADO -- PISO 2	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO	1	Construido en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso en cuarto x 26. Se instaló puertas en madera con cerradura de pomo. Lámparas fluorescentes con celdas.
CUARTO ELECTRICO -- PISO 2	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO	1	Construido en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso en cuarto x 26. Se instaló puertas en lamina con cerrojo de seguridad. lámparas herméticas



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

TERRAZA – PISO 3	PISOS, MUROS, PERGOLA EN CONCRETO	1	Construido en mampostería estructural a la vista, con una pérgola en concreto a la vista. Se instaló prefabricados metálicos con acabado en cuarto x 26. Luminarias tipo bala.
---------------------	---	---	--

BLOQUE 2

SECTOR	ESPACIO	CANT	DESCRIPCIÓN
AULAS GENERALES – PISO 3	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO	3	Se construyeron las Aulas nuevas en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso en baldosa grano de mármol pulido y brillado. Se instaló ventanearía y puertas en lamina con cerradura de manija. Se instalaron tomacorrientes normales y regulados, salida de televisión y salidas de voz y datos. Se instalaron luminarias fluorescentes con celdas
AULAS ESPECIALIZADAS (Aula de tecnología, centro de recursos de idiomas y aula de audiovisuales) – PISO 2 y 3	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO A LA VISTA	4	Se construyeron las Aulas nuevas en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso en baldosa grano de mármol pulido y brillado. Se instaló ventanearía y puertas en aluminio con cerraduras anti pánico. Se instalaron tomacorrientes normales y regulados, salida de televisión y salidas de voz y datos. Se instalaron luminarias fluorescentes con celdas. El aula de tecnología cuenta con un área de depósito.
AULAS ESPECIALIZADAS (Aula de DANZA Y MUSICA) – PISO 1 y 2	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO A LA VISTA	2	Se construyeron las Aulas nuevas en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso en madera granadillo. Se instaló ventanearía y puertas en aluminio con cerraduras anti pánico. Se instalaron tomacorrientes normales y regulados, salida de televisión y salidas de voz y datos. Se instalaron luminarias fluorescentes con celdas.



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

LABORATORIOS (Química, Física, ciencias) – PISO 2 y 3	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS, PLACAS EN CONCRETO, MESONES EN GRANITO PULIDO.	3	Se construyeron en mampostería estructural a la vista y placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso en baldosa grano de mármol pulido y brillado. Se instaló ventanearía y puertas en aluminio con cerradura anti pánico. Se instalaron tomacorrientes reguladas, normales y trifásicas, salidas de televisión y salidas de voz y datos. Se instalaron luminarias fluorescentes con celdas. Cuenta con mesones en granito pulido blanco. Se instalaron salidas sanitarias e hidráulicas, salidas de gas, válvulas de control. Tiene depósitos materiales.
AULA POLIVALENTE – PISO 1	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO	1	Se construyeron las Aulas nuevas en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso en baldosa grano de mármol pulido y brillado. Se instaló ventanearía y puertas en aluminio con cerraduras anti pánico. Se instalaron tomacorrientes normales y regulados, salida de televisión y salidas de voz y datos. Se instalaron luminarias fluorescentes con celdas
CUARTO ELECTRICO – PISO1 y 2	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN ALUMINIO, SALIDAS ELÉCTRICAS, PLACAS EN CONCRETO	1	Construido en mampostería estructural a la vista, con placa de concreto con acabado en caraplast. Se instaló piso en cuarto x 26. Se instaló puertas en lamina con cerrojo de seguridad. lámparas herméticas
AREA TECNICA -- PISO1	CUARTO PARA TRASFORMADOR ELÉCTRICO	1	En mampostería a la vista, placa y piso concreto, lámparas herméticas y tableros eléctricos, puerta en lámina CR con cerradura de seguridad.
AREA TECNICA -- PISO1	CUARTO PARA PLANTA ELÉCTRICA	1	Construido en mampostería a la vista, placa y piso en concreto, lámparas herméticas, planta eléctrica (equipo), puerta en lámina CR, con cerradura de seguridad.
	CUARTO PARA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	1	En mampostería a la vista, placa en concreto y piso concreto, lámparas herméticas, tableros eléctricos con protecciones, puerta en lámina CR, cerradura seguridad.



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

AREA TECNICA SOTANO	CUARTO DE BOMBAS	1	Muro, placa y piso en concreto, salidas Hidrosanitarias para tanques de almacenamiento de agu potable y aguas crudas, salidas eléctricas para los equipos de bombeo y red contraincendios, puerta en lámina CR y cerradura de seguridad, equipos de bombeo y red contraincendios. Pozo eyector en ladrillo recocido para aguas lluvias.
------------------------	------------------	---	---

BLOQUE AUDITORIO

SECTOR	ESPACIO	CANT	DESCRIPCIÓN
BIBLIOTECA -- PISO 2	MUROS, PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CUBIERTA METALICA	1	Construida en mampostería a la vista y reforzada con abrazaderas metálicas, cubierta en estructura metálica y lámina tipo sándwich; ventanas y puertas en metálicas; toma corrientes normales y reguladas, salidas de voz y datos y televisión; lámparas herméticas. Piso en madera granadillo
ORATORIO -- PISO 2	MUROS, PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CUBIERTA METALICA	1	Construida en mampostería a la vista y reforzada con abrazaderas metálicas, cubierta en estructura metálica y lámina tipo sándwich; ventanas y puertas metálicas; toma corrientes normales y reguladas, salidas de voz y datos y televisión; lámparas herméticas. Piso en madera granadillo
AUDITORIO -- PISO 1	MUROS, PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CIELORRASO	1	Construida en mampostería a la vista y reforzada con abrazaderas y columnas metálicas, cielorraso en dry-wall; ventanas y puertas metálicas; toma corrientes normales y reguladas, salidas de voz y datos y televisión; lámparas Tipo bala. Piso en cuarto x 26. Tarima en madera y cuanta con espacio de proyección y depósito.



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

BLOQUE PATRIMONIAL

SECTOR	ESPACIO	CANT	DESCRIPCION
AULAS GENERALES - PISO 1,2,3	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN MADERA, SALIDAS ELÉCTRICAS, ENTREPISO EN MADERA Y CUBIERTA EN MADERA CON TEJA DEBARRO	15	Se construyeron en la antigua sede patrimonial, se reforzaron con pantallas en concreto, su entrepiso es en madera y cielorraso en drywall. Se instaló piso en listones de madera. Se restauró ventanearía y puertas existentes. Se instalaron tomacorrientes normales y regulados, salida de televisión y salidas de voz y datos. Se instalaron luminarias fluorescentes con celdas
ZONA DE ADMINISTRACIÓN - PISO 1,2,3	PISOS, MUROS, CARPINTERÍA EN MADERA, SALIDAS ELÉCTRICAS, ENTREPISO EN MADERA Y CUBIERTA EN MADERA CON TEJA DEBARRO	18	Sala de espera, oficina coordinador, oficina orientador, Salón de profesores, enfermería, atención a padres, cafetería profesores, pagaduría, archivo (2), secretaria, Rectoría, Almacén de música, prensa (2), tv y video (2) y bienestar estudiantil. Se construyeron en la antigua sede patrimonial, se reforzaron con pantallas en concreto, su entrepiso es en madera y cielorraso en drywall. Se instaló piso en listones de madera. Se restauró ventanearía y puertas existentes. Se instalaron tomacorrientes normales y regulados, salida de televisión y salidas de voz y datos. Se instalaron luminarias fluorescentes con celdas. Tiene 2 baños (enfermería y rectoría) pañetados y enchapados en cerámica blanca 20x20, sanitario y lavamanos en cerámica institucional y para discapacitados (enfermería).
BATERÍA DE BAÑOS - PISO 1,2,3	MUROS, PISOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELÉCTRICAS.	13	En total se construyeron 11 (40 sanitarios y 2 orinales en cerámica, 42 lavamanos y mesones en granito. Los aparatos sanitarios con grifería tipo push. Muros pañetados y enchapados en cerámica blanca 20x20 a h=1.80 y pintura superior en vinilo acrílico. Cuenta con salidas eléctricas e Hidrosanitarias, sifones con rejillas de piso. Iluminación artificial en lámparas tipo bala. Se instalaron divisiones en acero inoxidable para sanitarios y orinales.



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

PORTERÍA - PISO 1	MUROS, PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	1	Se construyó en la antigua sede patrimonial, se reforzaron con pantallas en concreto, su entrepiso es en madera y cielorraso en drywall. Se instaló piso en listones de madera. Se restauró ventanearía y puertas existentes.. Cuenta con baño individual.
DEPOSITOS Y BODEGA-TALLER - PISO 1	MUROS, PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	3	Se construyó en la antigua sede patrimonial, se reforzaron con pantallas en concreto, cielorraso en drywall. Se instaló piso en baldosa de cemento. Se restauró ventanearía y puertas existentes.

ZONAS COMUNES

SECTOR	ESPACIO	CANT	DESCRIPCIÓN
ZONAS COMUNES	CERRAMIENTO, LOSETAS, ADOQUINES, ZONAS VERDES	1	Patio de Banderas Patio 2: Piso en cuarto x 26, más dos jardineras rellenas de gravilla. Se instalaron reflectores a su alrededor Patio 1: (Zona de recreación): Cuenta con pisos en gramoquín, arborización, iluminación con reflectores, Patio 3: Cuenta con pisos en gramoquín, arborización, iluminación con reflectores, Patio 4: Piso en cuarto x 26, con una jardinera lateral Patio 5: Cuenta con una jardinera cuadrada, donde se ubicó la fuente antigua, al lado se construyó un espejo de agua con una fuente moderna enchapada en pizarra negra. Patio 6: (Zona de parqueo): Cuenta con pisos en gramoquín, jardineras, iluminación con reflectores, cerramiento tipo sed (en tubo metálico AN. y malla expandida). Patio 7: Cuenta con pisos en listones de madera teka, jardineras.
CANCHA MÚLTIPLE	BASKET, VOLEIBOL Y FÚTBOL	1	Construida con sub-base en recebo compactado y placa de concreto dilatada en cuadros y acabado en truflex. Cuenta con rejillas en fibrocemento, cárcamos y bordillos prefabricados en concreto. Se instalaron porterías tubulares metálicas con sus respectivas mallas. Cuenta con demarcación en pintura y reflectores en sodio.



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES

1. ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI ☒

NO ☐

2. ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI ☒

NO ☐

3. ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI ☒

NO ☐

4. Descripción de los equipos entregados

EQUIPOS ELÉCTRICOS

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
a. Transformador (Suministrado por condensa)	- Marca RYMEL - 225 KVA - 11400/208-120 V - Tipo Líquido refrigerante con sus DPS	1
b. Celda de Medida (Suministrado por condensa)	- Marca PROELECTRICOS - Tipo Triplex - Media tensión	1
c. Tablero Celda de Medida (Suministrado por condensa)	- Marca MODEVER - AE315	1



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

d. Tablero Celda de Medida (Suministrado por condensa)	- Marca MODEVER - AE319	1
e. Tablero general de distribución	- Marca CABLES Y ACCESORIOS - DPS 35 KA - Totalizador de 800 A - 21 salidas trifásicas	1
f. Patch Panel	- De 48 puertos - De 12 puertos	2 6
g. Rack	- Marca POWEST - Dimensiones: 60x60x60 cm - De 48 unidades con ventilación y multi-toma horizontal tipo hospitalario.	6
h. Rack	- Marca POWEST - Dimensiones: 60x60x210 cm - De 96 unidades con ventilación y multi-toma horizontal tipo hospitalario.	2
i. Strip Telefónico	- Marca MODEVER - Regleta Siemens de 25 pares	1
j. Planta eléctrica	- Marca POWER PLUS - Modelo PP258DS, 3X440/220 V - Motor DOOSAN P086TI - Generador STAMFORD UCD274H	1
k. Transferencia automática	- Marca CHINT - 800 AMP-ST - Gabinete metálico pintado al horno, control electrónico, vigilantes de tensión, pilotos de señalización, cableado y barraje.	1
l. Programador semanal		1



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
A.- Equipos de Presión para Suministro de agua Potable	- Marca IHM Ignacio Gómez S.A. - Capacidad 15 litros/segundo 1.15PP 60SP 9.0A - DOS MOTOBOMBAS 4.5HP. 230-240AMP- - Columna de agua de 40 metros. - Diámetro de 3"	1
B.-Equipos de Presión para red Contra Incendio	- Marca IHM Ignacio Gómez S.A. - 2 Bombas Centrífugas eje horizontal y vertical de 3.000 rpm. - Motor trifásico de 208s V y 60 Hertz. - 1.5hp 20-160m - A 49.8 DUTY SI SEPA 57.3/33.1/29.6 D.	1
C.- Equipos de Presión para red de AGUAS LLUVIAS.	- Marca IHM Ignacio Gómez S.A. - Caudal de 2 litros/segundo - Columna de agua de 37 metros. - Diámetro de tubería DESCARGA 4" - 2 Bombas IHM SA-18.1 de eje horizontal y 3.500 rpm - 4.5HP 220-240W 60SP. 1.15PT.	1
D.- Equipo Eyector	- Marca BARNES de Colombia S.A.S - Caudal de 5 litros/segundo - Columna de agua de 10 metros. - Motobomba autocebante - Motor trifásico de 60 Hertz y 3.600 rpm.	1
E.- Equipo de Recirculación aguas para fuentes de agua	- Marca PUM POWER - Modelo QSB-JH-200 - HP 0.25 - Rate Power 200W - Motor trifásico de 60 Hertz y 3.600 rpm. - V 115 V	2



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

OTROS EQUIPOS.

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	CANTIDAD
A.- ASCENSOR	- Marca ESTILO - Capacidad 630 Kg. - KPS – 900 C 060 4/4. - TIPO SPACE SIMPLEX PANORAMICO PASAJEROS. - VEL 60MTS / MINUTO - CONTROL VVVF. - MOTOR TRIFASICO 4.5HP. 230-240AMP.	1
B.- EVAPORADOR DE AIRE FORZADO	- Marca SMART BLUE - Modelo SBE 06620N. - Ventiladores 230V, 140W, 60Hz, 1.0A	1
C.- EVAPORADOR DE AIRE FORZADO	- Marca SMART BLUE - Modelo SBE 05420N. - Ventiladores 230V, 70W, 60Hz, 0.5A	1

5. ¿El proyecto cuenta con los medio de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI ☒

NO ☐

6. ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI ☒

NO ☐



ALCALDIA MAYOR D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

A la fecha de firma del presente documento, se encuentran en ejecución las siguientes actividades


Se entrega el 100% de los trabajos contratados, queda pendiente la definitiva eléctrica y de acueducto las cuales se encuentran en este momento en proceso interno por parte de los prestadores de servicios.


También se aclara que el contratista atenderá las post-ventas que surjan en adelante.


V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los veintiún (21) días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), por los que en ella intervinieron.


CONTRATISTA
MARTHA PIEDRAHITA VELASCO
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL EDUCOP-BNR 076


INTERVENTOR
CLEMENTE BUITRAGO AMARILLO
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS SED 2013


ING. JHONSSON CANSARIO PEREZ
Coordinador Zonal y Supervisor Contrato de Interventoría
Dirección de construcciones establecimiento educativos
Secretaría de Educación Distrital


IRMA TORO
Rectora Institución Educativa Distrital
Antonia Santos, Sede A